



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 14.12.2020

OGGETTO: Restauro e risanamento conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio comunale “Ex Circolino”.
Approvazione Certificato di pagamento 1 SAL al 04.12.2020.
CIG 8405411C93.
CUP C97E20000050005.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n.68 in data 29.05.2020 veniva affidato all’Arch. Angiolini Silvia di Arona l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, restauro e risanamento conservativo, adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud dell’edificio comunale “Ex Circolino” in Piazza Bonola;
- con determinazione n.76 in data 29.06.2020 veniva affidato all’Ing. Marzolla Fabio di Romentino l’incarico tecnico per prestazione professionale di coordinamento in fase esecutiva e progettuale, adempimento del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 / D.Lgvo 106/09 e s.m.i. elaborazione Piano di Sicurezza Coordinamento, verifica Piani Operativi di Sicurezza ditte appaltatrici per i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.20 del 09.06.2020 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto preliminare/studio di fattibilità per il restauro e risanamento conservativo, adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud dell’edificio comunale “Ex Circolino” in Piazza Bonola, presentato dall’Arch. Angiolini Silvia di Arona, e protocollato al n.1751 in data 04.06.2020;
- con deliberazione n.13 del 26.06.2020 del Consiglio Comunale di Sozzago si provvedeva a variare il bilancio di previsione 2020-2022 stanziando in competenza e cassa esercizio 2020 le risorse per i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.14 del 26.06.2020 del Consiglio Comunale di Sozzago veniva approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021- 2022 ed elenco annuale 2020, includenti il progetto in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12.08.2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Arch. Angiolini Silvia, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 108.738,03 per lavori, oltre ad € 12.844,84 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 121.582,87 ed € 28.417,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 11.11.2020 veniva aggiornato il quadro economico di spesa complessivo come segue:

Quadro lavori in appalto		
Totale lavori porzione est	€	79.102,13
Totale lavori porzione sud	€	25.661,60
Totale lavori	€	104.763,73
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso porzione est	€	12.799,64
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso porzione sud	€	3.985,89
Totale oneri sicurezza	€	16.785,53
Totale quadro	€	121.549,26
Quadro somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche (progettazione DL collaudo)	€	10.500,00
Spese tecniche (coordinamento sicurezza)	€	1.200,00
Spese per indagini stratigrafiche	€	200,00
Imprevisti e accantonamenti	€	1.553,42
IVA su lavori 10%	€	10.476,37
IVA su oneri sicurezza 10%	€	1.678,55
IVA e contributi su spese tecniche	€	2.822,40
IVA su indagini	€	20,00
Totale quadro	€	28.450,74
Totale progetto	€	150.000,00

Richiamata la determinazione n.103 dell'8 settembre 2020 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto all'Impresa Edile Ferri s.r.l., con sede in Garbagna N.se (NO), in via Matteotti 2, C.F./P.IVA 01119210035 per un valore contrattuale di € 97.771,42 + IVA 10%.

Visto il verbale di consegna lavori in data 11 settembre 2020.

Richiamata la determinazione n.124 del 29.09.2020 con la quale veniva riconosciuto e liquidato all'Impresa Edile FERRI s.r.l. l'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 19.554,28, oltre ad IVA 10% per € 1.955,43 e così per complessivi € 21.509,71, previo deposito della polizza fideiussoria n.018737/DE emessa dalla compagnia assicuratrice VHV Allgemeine Versicherung AG.

Vista la Contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Angiolini Silvia, che attesta un importo totale dei lavori eseguiti per € 92.575,28, che al netto del ribasso d'asta del 21,898% danno un importo di € 72.303,15, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 15.539,25, per complessivi € 87.842,40.

Visto il Certificato di pagamento 1SAL al 04.12.2020 che espone un importo di € 87.842,40, determinato come indicato al precedente capoverso, che al netto delle ritenute contrattuali dello 0,5% determinano un importo di € 87.403,19, che dedotta l'anticipazione di € 19.554,28 risultano un credito per l'impresa di € 67.848,91 + IVA 10% pari ad € 74.633,80.

Visto i D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e s.m.i.

Vista la Legge 30.12.2018, n.145.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs. n.56/2017.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Richiamato in particolare il Titolo I, Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”.

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on line, attestante la regolarità contributiva della suddetta impresa.

Preso atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Dato atto che il CIG è: 8405411C93.

Dato atto che il CUP di progetto è: C97E20000050005.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Certificato di pagamento 1 SAL al 04.12.2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Angiolini Silvia in data 04/12/2020 che certifica lavori eseguiti per € 87.842,40 (come da Contabilità), che al netto di € 439,21 per ritenute contrattuali dello 0,5%, danno un importo di € 87.403,19, che dedotta l’anticipazione, risultano un credito per l’impresa Edile FERRI s.r.l., con sede in Garbagna N.se (NO), in via Matteotti 2, C.F./P.IVA 01119210035 di € 67.848,91 + IVA 10 % pari ad € 74.633,80.
- 2) Di imputare la spesa di € 74.633,80 all’impegno assunto con deliberazione n.27 del 12.08.2020 di € 150.000,00 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2, competenza e cassa 2020, finanziato per € 50.000,00 tramite il contributo in conto capitale assegnato con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 accertato con determinazione n.72 del 08.06.2020 e per € 100.000,00 con avanzo disponibile accertato ed applicato.
- 3) Di dare atto che le parti interessate alla presente affidamento si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.
- 4) Di svincolare la polizza fideiussoria n.018737/DE emessa dalla compagnia assicuratrice VHV Allgemeine Versicherung AG per una somma garantita in linea capitale di € 19.564,06, pari al 20% dell’importo contrattuale, più interessi, depositata ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Antichini Arch. Simona)

=====

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, li 14.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana dr. Paolo)