



**COMUNE DI SOZZAGO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

Delib.n. 56

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Realizzazione edilizia cimiteriale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore 8,15 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

|                      |                  | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Zucco Carla          | Sindaco          | si              |                |
| Andreoletti Giovanni | Vicesindaco      | //              | si             |
| Rosina Ambrogio      | Assessore        | si              |                |
|                      | <b>Totali n.</b> | <b>2</b>        | <b>1</b>       |

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Realizzazione edilizia cimiteriale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comuna n.14 del 25.03.2022 di regolamentazione delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2022 è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 07.07.2022 è stato approvato l'Assestamento del Bilancio di previsione 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 07.07.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 e l'Elenco Annuale 2022.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29.11.2022 di variazione del bilancio 2022-2024.

Preso atto che il programma triennale e l'elenco annuale approvati in data 7 luglio 2022 includono un'opera relativa alla realizzazione di edilizia cimiteriale per € 180.000,00.

Richiamata la determinazione n.59 del 9 maggio 2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo all'opera in oggetto, progettazione inclusa, all'Ing. Almasio Pier Paolo dello Studio Associato Ing. Almasio Pier Paolo e Arch. Gobbi Frattini Anna.

Richiamata la determinazione n.103 del 25 luglio 2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per relazione geologica relativo all'opera in oggetto, al Dr. Geologo Stoppa Marco.

Visto il progetto definitivo/esecutivo presentato dall'Ing. Almasio Pier Paolo, e protocollato al n.3909 in data 16.11.2022, che si compone dei seguenti elaborati:

- 01\_Relazione tecnica;
- 02\_Tav.01 - Planimetria generale scala 1:500;
- 03\_Tav.02 - Pianta, sezione e prospetti: scala 1:50;
- 04\_Tav.03 - Particolari costruttivi cappelle: scala 1:50;
- 05\_Tav.04 - Elementi strutturali e armature 1: scala 1:50;
- 06\_Tav.05 - Elementi strutturali e armature 2: scala 1:50;
- 07\_Relazione ai sensi delle N.T.C. 2018 – costruzione per posa colombari prefabbricati;
- 08\_Relazione ai sensi delle N.T.C. 2018 – nuova costruzione di elemento prefabbricato doppio elemento a cinque loculi colombario e cappelle;
- 09\_Relazione di calcolo nuova costruzione di elemento prefabbricato doppio elemento a cinque loculi colombario e due ossari;
- 10\_Relazione di calcolo nuova costruzione di edicola funeraria doppio elemento a cinque loculi;
- 11\_Manuale di manutenzione dell'opera;
- 12\_Computo metrico;
- 13\_Stima incidenza manodopera;
- 14\_Elenco prezzi;
- 15\_Piano di sicurezza e coordinamento;
- 16\_Cronoprogramma.

Vista la relazione geologica presentata dal dr. Stoppa Marco relativa all'opera in progetto.

Vista la determinazione n.188 del 07.12.2022 del RUP Arch. Antichini Simona di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto che l'opera trova copertura alla Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 2 del bilancio 2022-2024 competenze e cassa 2022 ed è finanziata mediante applicazione di avanzo disponibile.

Dato atto che al progetto è stato assegnato il CUP n. C95I22000610002.

Dato atto che l'opera è identificata con il Codice Unico di intervento L80005250032202200001.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Ragioneria.

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di edilizia cimiteriale presentato dall'Ing. Almasio Pier Paolo dello Studio Associato Ing. Almasio Pier Paolo e Arch. Gobbi Frattini Anna, e protocollato al n.3909 in data 16.11.2022, CUP n. C95I22000610002, CUI L80005250032202200001, dell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 142.020,98 per lavori a base di gara, ed € 7.079,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 149.100,00 di lavori, oltre ad € 30.900,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e che si compone dei seguenti elaborati, in atti depositati:

- 01\_Relazione tecnica;
- 02\_Tav.01 - Planimetria generale scala 1:500;
- 03\_Tav.02 - Pianta, sezione e prospetti: scala 1:50;
- 04\_Tav.03 - Particolari costruttivi cappelle: scala 1:50;
- 05\_Tav.04 - Elementi strutturali e armature 1: scala 1:50;
- 06\_Tav.05 - Elementi strutturali e armature 2: scala 1:50;
- 07\_Relazione ai sensi delle N.T.C. 2018 - platea di fondazione;
- 08\_Relazione ai sensi delle N.T.C. 2018 - colombario e cappelle;
- 09\_Relazione di calcolo 5 loculi + cellette ossario;
- 10\_Relazione di calcolo cappella funeraria;
- 11\_Manuale di manutenzione dell'opera;
- 12\_Computo metrico- rev01;
- 13\_Stima incidenza manodopera;
- 14\_Elenco prezzi;
- 15\_Piano di sicurezza e coordinamento;
- 16\_Cronoprogramma.

2) Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo così definito:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| A) Somme a base d'appalto                         |   |                  |
| Importo dei lavori a base di gara                 | € | 142.020,98       |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     | “ | <u>7.079,02</u>  |
| Totale lavori                                     | € | 149.100,00       |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione      |   |                  |
| IVA 10%   | € | 14.910,00        |
| Spese tecniche per progetto, DL, coord. sicurezza | “ | 9.900,00         |
| Inarcassa 4% su spese tecniche                    | “ | 396,00           |
| IVA 22% su spese tecniche e inarcassa             | “ | 2.265,12         |
| Spese per studi geologici                         | “ | 1.500,00         |
| Contributi per cassa geologi 4%                   | “ | 60,00            |
| IVA 22% per geologo                               | “ | 343,20           |
| Incentivo tecnico (max 2%)                        | “ | 1.400,00         |
| Imprevisti ed arrotondamenti                      | “ | <u>125,68</u>    |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  | € | <u>30.900,00</u> |
| Totale importo di progetto                        | € | 180.000,00       |

3) Di dare atto che il progetto in esame trova copertura alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2 ed è finanziato mediante applicazione di avanzo disponibile.

4) Di dare atto che, con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, si intende impegnata la spesa complessiva progettuale di € 180.000,00 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2, dell'esercizio 2022, ivi comprese le spese per le prestazioni tecniche affidate con determinazioni nn.59/2022 e 103/2022.

5) Di demandare al Responsabile del Procedimento Arch. Antichini Simona l'adozione degli opportuni e conseguenti atti di gestione.

6) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (Zucco Avv. Carla)

.....

IL SEGRETARIO  
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 13.12.2022

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 19.12.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO  
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 19.12.2022

---

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Antichini Arch. Simona)

.....

Data 13.12.2022