| LAVORAZIONE | SETTIMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cantierizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| getti di regolarizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa casseratura perimetrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa armature fondazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| getto fondazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa loculi prefabbricati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa armature getti setti interni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Getti integrativi setti interni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa pavimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa colonne e pareti Cappelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa capitelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa architavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa facciate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa solai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione travi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa struttura Tetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa lattoneria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa manto di copertura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa impianto elettrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione rete smaltimento acque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa rivestimenti e lapidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tinteggiatura e opere di finitura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione area e chiusura cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |